

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 237/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **13567/5-7-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Δρακονταειδής Κων/νος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Πολίτης Σπυρίδων
- 8 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 9 Κατηφόρης Χρήστος
- 10 Φίλιππας Γεώργιος
- 11 Θερμός Ευάγγελος
- 12 Βλάχος Ευστάθιος
- 13 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 14 Καρφάκη Μαριάννα
- 15 Μήτσουρας Πέτρος
- 16 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 17 Γληγόρης Κων/νος
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Απουσίαζαν

- 1 Γαρούφαλλος Δημήτριος
- 2 Βλάχος Κων/νος
- 3 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 4 Κακλαμάνη Αναστασία
- 5 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 6 Γιαννιώτης Οδυσσέας
- 7 Τριλίβας Χρήστος
- 8 Κατωπόδη Ευανθία
- 9 Γρηγόρη Ασπασία
- 10 Βικέντιος Νικόλαος
- 11 Σκληρός Παναγιώτης
- 12 Αραβανής Βασίλειος
- 13 Πετούση-Σκιαδά Ζωή
- 14 Ζουριδάκης Ευύχιος
- 15 Σκληρός Φίλιππος
- 16 Καββαδάς Θωμάς
- 17 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 18
- 19
- 20
- 21

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 14, 15 και 13.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 14ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΥΧΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικειμένου (περιληπτικά).

Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και τοιχίων από αργολιθοδομή όπου απαιτείται στις Τ.Κ. Αθάρι, Δράγανο, Κομηλιό, Χορτάτα, Μανάση, Νικολής, Άγιος Πέτρος, Εξάνθεια, Άγιος Ηλίας, Καλαμίτσι, Ράχη, Μαραντοχώρι, Σύβρος, Βουρνικάς, Βασιλική, Καρυά και Εγκλουβή.
- Αποκατάσταση των δρόμων στα σημεία κατασκευής των τοιχίων.
- Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου.

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π.Δ.Ε.(Κωδικός ΣΑΕΠ 2016ΕΠ02200000).

3. Μελέτη: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 1.400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

4. Δημοπρασία: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 02/08/2016 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η «Κ/Ξ Ιωάννης Ν. Γέροντας- Πορφύρης Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έκπτωση 42,31%. (ποσό 640.480,68 € χωρίς ΦΠΑ).

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 292/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας. Η αποδοχή της προσφοράς του μειοδότη και κατακύρωση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου εγκρίθηκε με την αριθμ. 148/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

5. Συμφωνητικό: Το αριθμ. 18975/2017 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 25/08/2017 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνου και των νόμιμων εκπροσώπων της αναδόχου Κ/Ξ «Ιωάννης Ν. Γέροντας- Πορφύρης Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.» κ.κ. Γέροντα Ιωάννη και Πορφύρη Αθανάσιου, για ποσό **787.791,23€** με Φ.Π.Α. **23%** (640.480,68 € χωρίς ΦΠΑ και 147.310,55 € για ΦΠΑ)

6. Προθεσμία: Αρχική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 21/06/2018. Με την υπ' αριθ. 262/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 1η παράταση εργασιών μέχρι 21/12/2018.

Με την υπ' αριθ. 13/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 2η παράταση εργασιών μέχρι 30/06/2019.

7. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών-Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. : Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισμού **787.791,23 €** με Φ.Π.Α που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 338/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας. Συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισμού **787.791,23 €** με Φ.Π.Α που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 65/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας. Συντάχθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισμού **787.791,23 €** με Φ.Π.Α που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 117/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας. Συντάχθηκε ο 4ος Α.Π.Ε.-1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού **1.139.708,33 €** με Φ.Π.Α που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας. Δεν συντάχθηκε Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε..

B. ΕΙΔΙΚΑ

1. Ο παρών 5^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε ούτως ώστε να περιλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών του 4ου ΑΠΕ-1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Οι μεταβολές αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση εκτελεσμένων εργασιών και από προμέτρηση εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

2. Η διαφορά λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων εργασιών απορροφούνται από τα απρόβλεπτα, τα οποία απομειώνονται σε σχέση με τον 4ο ΑΠΕ-1η Συμπληρωματική Σύμβαση από 62,96€ σε 22,90€, ήτοι κατά 40,06€, σε ισοζύγιο με τον 4ο ΑΠΕ-1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Ο ΑΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για την χρήση των επί ελαττων δαπανών.

3. Ο παρών 5^{ος} Α.Π.Ε έχει λάβει έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Ε. Λευκάδας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε.

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαπέντε ψήφους αποφασίζει:

Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 237/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ