

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 31ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 364/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **16234/17-9-20** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Κατωπόδη Νίκη	2	Δρακονταειδής Κων/νος
3	Μαργέλη Μαρία	3	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4	Γαζής Αναστάσιος	4	
5	Τυπάλδος Νικόλαος	5	
6	Βικέντιος Νικόλαος	6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η κα Κατωπόδη Νίκη, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 4^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ.99/2017**».

Εισηγητές: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο κ. Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος του Τμ. Τεχν. Έργων της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ**Α. ΓΕΝΙΚΑ**

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Αντικείμενο της μελέτης είναι οι οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεστούν στον βρεφονηπιακό σταθμό Δήμου Λευκάδας προκειμένου να εναρμονιστεί με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017.

2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται με Κ.Α. 15/7342.002 βάσει της αριθ. 6/2020 απόφαση του Δ.Σ.

3. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 19η Ιουνίου 2020 μεταξύ του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Καλού και του κ. Γράφα Νικολάου νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατοίκου Λευκάδος, οδός Καραβέλα & Γαζή 15, Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645023669, έναντι του ποσού 26.500,00 € ευρώ (με 24% ΦΠΑ), το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 21.370,97 €.

4. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:** Η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου προβλέπεται μέχρι τις (16/09/2020). Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα.

5. **Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ**

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9^α του Ν.4625/19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ.99/2017**», αναδόχου εταιρίας «**ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 364/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ