

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 102/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **3940/28-2-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Νικητάκης Μάρκος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Πολίτης Σπυρίδων
- 8 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 9 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 10 Κατηφόρης Χρήστος
- 11 Φίλιππας Γεώργιος
- 12 Θερμός Ευάγγελος
- 13 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 14 Βλάχος Ευστάθιος
- 15 Τριλίβας Χρήστος
- 16 Καρφάκη Μαριάννα
- 17 Βικέντιος Νικόλαος
- 18 Μήτσουρας Πέτρος
- 19 Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 20 Σκληρός Φίλιππος
- 21 Καββαδάς Θωμάς
- 22 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 23 Γληγόρης Κων/νος
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Απουσίαζαν

- 1 Γαρύφαλλος Δημήτριος
- 2 Βλάχος Κων/νος
- 3 Κακλαμάνη Αναστασία
- 4 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 5 Γιαννιώτης Οδυσσέας
- 6 Κατωπόδη Ευανθία
- 7 Γρηγόρη Ασπασία
- 8 Σκληρός Παναγιώτης
- 9 Αραβανής Βασίλειος
- 10 Πετούση-Σκιαδά Ζωή
- 11 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Πολίτης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Πολίτης Σπυρίδων, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 10^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 5ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (μειωτικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των έργων υποδομής οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων, αποχέτευσης λυμάτων και ηλεκτροφωτισμού για την εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκομείου Λευκάδας. Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, Κατασκευή τοιχίων εγκιβωτισμού, Κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης HDPE PN16 PE100 Φ63, Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης με πλήρως εγκιβωτισμένο αγωγό HDPE δομημένου τοιχώματος SN8 DN250, Κατασκευή δικτύου ομβρίων, Κατασκευή πεζοδρομίων, Διαγράμμιση των δύο νέων οδών. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης-διευθέτησης της κυκλοφορίας, Προβλέπεται επίσης ηλεκτροφωτισμός των δύο νέων οδών πρόσβασης, με την τοποθέτηση ιστών φωτισμού ύψους 9m και φωτιστικών σωμάτων ατμών Νατρίου 250W.

ΜΕΛΕΤΗ:

Η αριθμ. 257/2016 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 1.306.000,00€ (περιλαμβ. ΦΠΑ 24%) εγκρίθηκε με την αριθ. 390/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου **ΠΔΕ ΣΑΕΠ 0221 2016 ΕΠ 02210026**

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Με την αριθμ. 461/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου. Με την αριθμ. 115/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας και η ημερομηνία δημοπράτησης για την ανάδειξη εργολάβου του έργου. Με την υπ αριθμ. 239/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 11-07-2017, και κοινοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες στις 24-08-2017, με τελικό μειοδότη την ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με μέση έκπτωσης 55,30%.

ΣΥΜΒΑΣΗ:

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 21^η Δεκεμβρίου 2017 μεταξύ του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Δρακονταειδή και του κ. ΓΡΑΨΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατοίκου Λευκάδος, οδός Καραβέλα & Γαζή 15, Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645023669, έναντι του ποσού 583.772,35€ (με 24% ΦΠΑ), ενώ το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 470.784,15€.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου προβλεπόταν μέχρι τις (27/06/2018). Με την υπ' αριθμ. 284/2018 Απόφαση του Δ.Σ. προβλέπεται η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι την **04-09-2018**.

Με την υπ' αριθμ. 378/2018 Απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε η 2^η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι την **30-09-2018**.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Συντάχθηκε ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν μετά την σύνταξη της τελικής επιμέτρησης του έργου .

Οι μεταβολές των ποσοτήτων του 2^{ου} ΑΠΕ φαίνονται στον επισυναπτόμενο Συνοπτικό Πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	110.871,90	167.734,65	56.862,75
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	88.830,45	73.149,25	-15.681,20
Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	39.977,55	42.851,83	2874,28
Δ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ	68.000,02	66.242,11	-1.757,91
Ε. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	32.797,60	30.365,18	-2.432,42
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	340.477,52	380.343,02	39.865,50
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	61.285,95	68.461,74	7.175,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	401.763,47	448.804,76	47.041,29
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	60.264,52	0,00	-60.264,52
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	462.027,99	448.804,76	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	8.756,16	8.756,16	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	470.784,15	457.560,92	13.223,23
Φ.Π.Α. 24%	112.988,20	109.814,62	3.173,58
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	583.772,35	567.375,54	16.396,81

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας με την αριθμ. 11^η Πράξη/22-02-2019.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση του παρόντος μειωτικού 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:**

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (μειωτικό) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 102/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ