

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 30/11 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 324

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεχιζόμενη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 28934/22-9-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

### Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σώλος Φώτιος
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10. Γιαννούτσος Πέτρος
11. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
12. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
13. Γεωργάκης Βασίλειος
14. Μελάς Βασίλειος
15. Στραγαλινός Βασίλειος
16. Γαβρίλης Δημήτριος
17. Μαργέλης Γεώργιος
18. Δρακονταειδής Κων/νος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Αραβανής Γεράσιμος
21. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

### Απουσίαζαν

1. Μικρώνης Ζώης
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος
4. Κονιδάρης Κυριάκος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Γαζής Αναστάσιος
7. Καρβούνης Σπυρίδων
8. Μεσσήνη Κερασούλα
9. Ζουριδάκης Ευύχιος
10. Λάζαρη Πηνελόπη
11. Βεργίνης Ξενοφών
12. Σίδερης Αντώνιος
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 17.
18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος προσήλθε
20. μετά την ψηφοφορία του 9<sup>ου</sup> θέματος.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 21 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

*Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.*

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης της αρ. 30/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.**

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: κ.Κατωπόδης Θωμάς-Διευθυντής Τ.Υ.

Ο Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

- 1)Την αριθ. πρωτ. 25457 / 22-08-2011 αίτηση του αναδόχου Παπαχρήστου Ιωάννη Ε.Δ.Ε.
- 2)Τη μελέτη του έργου: `` ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ``
- 3)Την αριθ.πρωτ. 846 /17-01-2011 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου Παπαχρήστου Ιωάννη Ε.Δ.Ε.
- 4) την μη πληρωμή του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού ενώ έχει υλοποιηθεί πάνω από το 50% του έργου

#### Εισηγούμεσ τε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 31-10-2011.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 31-10-2011.

Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ.Γ.Μαργέλης και Β.Στραγαλινός

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 324/11.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ**