

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2020 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 57/2020**

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 3193/24-2-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Βικέντιος Νικόλαος
2	Κατωπόδη Νίκη	2	Τυπάλδος Νικόλαος
3	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή	3	
4	Μαργέλη Μαρία	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	6	
7	Τσιρογιάννης Γεώργιος	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

**Εισηγητές:** Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος  
 Σπυριδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

**1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλικών σε αγροτικό δρόμο στη Δημοτική Ενότητα Καρυάς Δήμου Λευκάδας(θέση «Ακόνη»).

**2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και από Εθνική Δαπάνη . Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

**3. ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 30/10/2019-21871 για ποσό 207.560,25 € ΜΕ Φ.Π.Α.

**4.** Την υπ' αρ. πρωτ. 1115/ 23-01-2020 αίτηση του αναδόχου.

**5.** υπ' αριθ. 310/18-02-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:**

1) Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικράτησαν κατά τους μήνες Δεκέμβριο-Ιανουάριο δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί η ομαλή, έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

2) Η εγκεκριμένη από 19-11-2019 από την Διευθύνουσα Υπηρεσία 1<sup>η</sup> εντολή πληρωμής(προκαταβολή) δεν έχει καταβληθεί ακόμα στον ανάδοχο, κατάσταση που δυσχεραίνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Επίσης έχει δοθεί και η σχετική προέγκριση της παράταση προθεσμίας από την Ε.Υ.Δ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ως εκ τούτου προτείνουμε παράταση εργασιών έως τις 30/04/2020, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.»

Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, δηλώνει παρούσα, διότι είναι ελλιπής η εισήγηση.

**Καταμετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.**

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», έως 30/04/2020.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 57/2020.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**