

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 30/11 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 327

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεχιζόμενη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 28934/22-9-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σώλος Φώτιος
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10. Γιαννούτσος Πέτρος
11. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
12. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
13. Γεωργάκης Βασίλειος
14. Μελάς Βασίλειος
15. Γαβρίλης Δημήτριος
16. Δρακονταειδής Κων/νος
17. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
18. Αραβανής Γεράσιμος
19. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
20. Μαργέλης Γεώργιος
21. Αραβανής Ανδρέας
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Μικρώνης Ζώης
2. Πεντεσπίτης Νικόλαος
3. Κονιδάρης Κυριάκος
4. Καββαδάς Αθανάσιος
5. Γαζής Αναστάσιος
6. Καρβούνης Σπυρίδων
7. Μεσσήνη Κερασούλα
8. Ζουριδάκης Ευύχιος
9. Λάζαρη Πηνελόπη
10. Βεργίνης Ξενοφών
11. Σίδερης Αντώνιος
12. Στραγαλινός Βασίλειος
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 17.
18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος προσήλθε
20. μετά την ψηφοφορία του 9^{ου} θέματος.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 21 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 8^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 30/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ».

Εισηγητής: κ.Κατωπόδης Θωμάς-Διευθυντής Τ.Υ

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Εισηγούμαι την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρακάτω αιτιολογική έκθεση:

ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες κατασκευής προσωρινού αντλιοστασίου και η σύνδεσή του με τους υπάρχοντες τοποθετημένους αγωγούς για την διάθεση των λυμάτων των λαϊκών πολυκατοικιών της περιοχής Περιβόλια.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ.

ΜΕΛΕΤΗ: Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από τον Αρέθα Σπυρίδωνα, Πολιτικό-Χημικό Μηχανικό στην Τ.Υ.Δ. Λευκάδας, έχει προϋπολογισμό 23.000,00 € και θεωρήθηκε από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενό της την 03/05/2011.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το παρόν έργο ανατέθηκε στον Δρακάτο Λεωνίδα – Στέφανο, ο οποίος προσέφερε έκπτωση 2% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 105/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 22/06/2011 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του Αναδόχου με συνολικό πόσο 22.540,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι έως 21/08/2011.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ος} ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 22.540,48 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 327/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

