

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 17ης/2020 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 227/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 10585/30-6-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Γαζής Αναστάσιος
2	Κατωπόδη Νίκη	2	Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή
3	Μαργέλη Μαρία	3	
4	Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)	4	
5	Τυπάλδος Νικόλαος	5	
6	Τσιρογιάννης Γεώργιος	6	
7	Βικέντιος Νικόλαος	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. 5191/1-04-2020/ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ00006511969 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός - Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι σήμερα 30-6-2020 λήγει η προθεσμία παράδοσης των υλικών του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υδρομέτρων και ύστερα από το 26-06-2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.» που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο μας με αριθμ.10518/29-06-2020, υπεβλήθη αίτημα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών του συνοπτικού διαγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της Συνεδρίασης, για τους προαναφερόμενους λόγους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

- 1) Τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1-ιδ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

3) Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) **έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής** μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

4) Τη με αριθμ. 5191/1-04-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της αναδόχου εταιρείας «ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.», για προμήθεια υδρομέτρων για τον Δήμο Λευκάδας.

5) Την από 18-06-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.» που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο με αριθμό πρωτοκόλλου 9889/22-06-2020, με την οποία αιτείται της παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών του συνοπτικού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 9.982,00€ με Φ.Π.Α. με αρ. Πρωτ.24758/9-012-2019 κατά τριάντα (30) ημέρες λόγω προβλημάτων που δημιούργησε ο COVID -19 , με προσπάθεια να μη γίνει χρήση όλης της παράτασης και τα υλικά να παραδοθούν όσο πιο σύντομα είναι δυνατό.

6) Το από 29-06-2020 νεώτερο έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.»

7) Το από 29-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το οποίο:

«Στη Λευκάδα σήμερα την 29^η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. με την υπ' αριθ. 425/2019/ΑΔΑ:ΩΛΞ3ΩΛΙ-ΟΚΚ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να γνωμοδοτήσει για παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών υλικών –υδρομέτρων της υπ' αριθ. 5191/1-04-2020 πρωτ. σύμβασης της αναδόχου εταιρείας «ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.» με τον Δήμο Λευκάδας.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Βραχνούλας Δημήτριος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής

2) Κονιδάρης Αριστείδης, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος

3) Βουκελάτος Θωμάς, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός και Διοίκησης, τακτικό μέλος

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 221 παρ. 1 του ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:... ζ) **στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου»**
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. εσ. 1176/23-06-2020 πρόσκληση της Δ/σης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας προς την παρούσα Επιτροπή προκειμένου να γνωμοδοτήσει για παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ.5191/1-04-2020 σύμβασης.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5191/1-04-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της αναδόχου εταιρείας «ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.», για προμήθεια υδρομέτρων για τον Δήμο Λευκάδας, με χρόνο παράδοσης των υλικών τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ,
4. Την από 18-06-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.» που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο με αριθμό πρωτοκόλλου 9889/22-06-2020, με την οποία αιτείται της παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών του συνοπτικού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 9.982,00€ με Φ.Π.Α. με αρ. Πρωτ.24758/9-012-2019 κατά τριάντα (30) ημέρες λόγω προβλημάτων που δημιούργησε ο COVID -19 , με προσπάθεια να μη γίνει χρήση όλης της παράτασης και τα υλικά να παραδοθούν όσο πιο σύντομα είναι δυνατό.
5. Το από 26-06-2020 νεώτερο έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.» που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο με αριθμ.10518/29-06-2020, σύμφωνα με το οποίο συμπληρωματικά ενημερώνει ότι «Λόγω των συνεχιζόμενων περιόδων καραντίνας που επέβαλε η κυβέρνηση της χώρας που εδρεύει το εργοστάσιο, δημιουργήθηκε καθυστέρηση στην παραγωγή με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, οι οποίες τώρα πρόσφατα έχουν εξομαλυνθεί...»

6. Το άρθρο 2 της υπ' αριθ. πρωτ. 5191/1-04-2020 σύμβασης, στο οποίο ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της υπό προμήθεια ποσότητας υδρομέτρων στον Δήμο Λευκάδας, τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι 30-06-2020.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

7. Στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 ορίζονται τα εξής: Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερων σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

8. Το άρθρο 132 παρ. 1. του Ν.4412/2016 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..ε) **όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις** κατά την έννοια της παρ. 4.

Η παρ.4 ορίζει ότι: « Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέελκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.

9. Το γεγονός ότι η αίτηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα

10. Το απρόβλεπτο γεγονός της εμφάνισης και του κινδύνου διασπορας του κορωνοϊού COVID -19, και της λήψης μέτρων για τον περιορισμό του και την αποφυγή του κινδύνου διασποράς του,

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις για παράταση της σύμβασης,

ομόφωνα προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή

να γίνει δεκτή η από 18-06-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.» που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο με αριθμό πρωτοκόλλου 9889/22-06-2020, όπως συμπληρώθηκε με το από 26-06-2020 έγγραφό της για παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών υλικών -υδρομέτρων κατά τριάντα (30) ημέρες, λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία τούτου κορωνοϊού COVID -19 και που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών υλικών.

Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:...»

Κατόπιν των ανωτέρω

καλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν: για την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών της με αριθμ. 5191/1-04-2020 /ΑΔΑΜ: 20SYMV00006511969 σύμβασης για τριάντα (30) ημέρες από τη συμβατική προθεσμία παράδοσης.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18

- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών της με αριθμ. 5191/1-04-2020 /ΑΔΑΜ: 20SYMV00006511969 σύμβασης, για τριάντα (30) ημέρες από τη συμβατική προθεσμία παράδοσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 227/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ