

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 34ης/2020 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 421/2020**

Στην Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **18484/16-10-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
<b>1</b>	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	<b>1</b>	Τυπάλδος Νικόλαος
<b>2</b>	Βικέντιος Νικόλαος	<b>2</b>	Γαζής Αναστάσιος
<b>3</b>	Μαργέλη Μαρία	<b>3</b>	Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή
<b>4</b>	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	<b>4</b>	
<b>5</b>	Γιαννιώτης Παναγιώτης	<b>5</b>	
<b>6</b>	Τσιρογιάννης Γεώργιος	<b>6</b>	
<b>7</b>		<b>7</b>	
<b>8</b>		<b>8</b>	
<b>9</b>		<b>9</b>	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Οι κ.κ. Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή και Γαζής Αναστάσιος προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά την συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. τα θέματα 18, 19 και 20.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία.

**ΘΕΜΑ 21<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αναθεώρηση, την 2<sup>η</sup> ΣΣΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλική Λευκάδας», αναδόχου Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – Ρ & C DEVELOPMENT S.A.

**Εισηγητής:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 2<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε συντάσσεται για να συμπεριλάβει τα εξής:

**4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.**

• Ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε λόγω αύξηση ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από σφάλμα προμέτρησης καθώς και από που νέες εργασίες που ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η αύξηση αυτή απορροφήθηκε τόσο από επί ελάσσον δαπάνες, όσο και από τα Απρόβλεπτα.

**2<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.**

• Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες συμπληρωματικές εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων γεγονότων και συγκεκριμένα:

1) Λόγω της αλλαγής Χωροθέτησης της μελέτης του έργου που αφορά:

α) Την τροποποίηση που προέκυψε στην περιοχή του Υπήνεμου μώλου, για την εξυπηρέτηση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου και μικρού κρουαζιερόπλοιου

β) Την διευθέτηση μικρών ασυμβατοτήτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της εγκεκριμένης χερσαίας ζώνης του καταφυγίου (ανατολικό, νότιο-ανατολικό όριο) σε σχέση με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού

Βασιλικής (αριθμ. 16/2010 απόφαση κύρωσης διορθωμένης πράξη εφαρμογής της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λευκάδας).

Συγκεκριμένα οι πρόσθετες εργασίες της αλλαγής χωροθέτησης αφορούν τα εξής:

- I. Στη διαμόρφωση μιας θέσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου και μικρών κρουαζιερόπλοιων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 23 του ΦΕΚ ΑΑΠ 157/27-07-2018, στην εξωτερική δυτική παρειά της τεχνητής νησίδας Ξ1Ξ2ΠΡ. Η νέα αυτή θέση, δημιούργησε πρόσθετες ανάγκες Η/Μ δικτύων και παροχών, για τη εξυπηρέτηση των ανωτέρω πλοίων.
- II. Στην ανάγκη μετακίνησης των Η/Μ εγκαταστάσεων (κεντρικών παροχών, πυρόσβεσης, Υποσταθμός ΔΕΗ και του Ηλεκτροπαραγωγικού Ζεύγους (ΗΖ)) λόγω της αλλαγής των ορίων της χερσαίας ζώνης Λιμένα (ανατολικό, νότιο-ανατολικό όριο), με αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοτήτων των Η/Μ εργασιών.

2) Λόγω Εφαρμογής των ισχυόντων Κανόνων Ασφαλείας (Φωτισμού, Πυρασφάλειας) για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας του Αγκυροβολίου.

Οι εν λόγω εργασίες αφορούν τον Αυτόνομο Φωτισμό Ασφαλείας όλης της Λιμενικής και της Κτιριακής Εγκατάστασης, την Πυρόσβεση των Χώρων Υποσταθμού Υψηλής Τάσης, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις που έγιναν στην πυρασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις κείμενη νομοθεσία όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με το ΠΔ41/2018.

Οι εργασίες της 2<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε είναι στην πλειονότητά τους ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες άμεσα συνδεδεμένες τεχνικά με την αρχική σύμβαση και δεν μπορούν να διαχωριστούν από αυτή χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην εκτέλεση του έργου. Οι εν λόγω εργασίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της εν εξελίξει εργολαβίας, διότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η τελική παραλαβή των ήδη εκτελεσμένων Η/Μ εγκαταστάσεων. Επομένως, η μη εκτέλεσή τους συνιστά ανέφικτη την ολοκλήρωση της εν εξελίξει εργολαβίας και καθιστά το έργο μη λειτουργικό.

Το σύνολο των εργασιών της 2<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 410.113,37€ συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε&Ο.Ε., απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. Το άθροισμα της 1<sup>ης</sup> και 2<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. είναι σε υπέρβασης 7% σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αναθεώρηση, την 2<sup>η</sup> ΣΣΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ.

#### **ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:**

N.4412/2016.»

Στη συνέχεια η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, είπε: Η παράταξή μας έχει διαφοροποιηθεί με τις τροποποιήσεις της αρχικής μελέτης του έργου. Θέλαμε από την αρχή το λιμάνι να είναι λιμάνι. Συμφωνώ με την πρακτική της παρούσας δημοτικής αρχής για να τελειώσει το έργο, αλλά θα ψηφίσω παρών.

#### **Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
- Τις δ/ξεις του Ν.4412/2016.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αναθεώρηση, την 2<sup>η</sup> ΣΣΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: « Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλική Λευκάδας», αναδόχου Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – Ρ & C DEVELOPMENT S.A.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 421/2020.**

**Η Αντιπρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**MARIA ΜΑΡΓΕΛΗ**