

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αρ. 7ης/17 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 84**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3038/20-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13. Βλάχος Ευστάθιος
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16. Καρφάκη Μαριάννα
17. Κατωπόδη Ευανθία
18. Βικέντιος Νικόλαος
19. Ζουριδάκης Ευτύχιος
20. Καββαδάς Θωμάς
21. Γαρύφαλλος Δημήτριος
22. Θερμός Ευάγγελος
23. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
24. Γληγόρης Κων/νος
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Κοντομίχης Ευάγγελος
2. Γαζής Πάνος
3. Τριλίβας Χρήστος
4. Γρηγόρη Ασπασία
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
7. Αραβανής Βασίλειος
8. Καββαδάς Αθανάσιος
9. Σκληρός Φίλιππος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 11.
- 12.
- 13.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

14. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
15. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 16.
- 17.
18. Οι Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος και Κατωπόδη
19. Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
20. 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- 21.
22. Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
23. πριν την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 7/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

#### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι η Αποκατάσταση ΧΑΔΑ, του Δήμου Λευκάδας και αφορά την αποκατάσταση των παρακάτω ΧΑΔΑ.

- 1) στην θέση "ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" Δ.Ε Λευκάδας
- 2) στην θέση "ΒΑΓΕΝΗ" Δ.Ε Ελλομένου
- 3) στην θέση "ΒΑΡΥ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ" Δ.Ε Καρυάς
- 4) στην θέση "ΚΛΙΜΑΤΙ" Δ.Ε Απολλωνίων
- 5) στην θέση "ΡΕΜΑ" Δ.Ε Σφακιωτών
- 6) στην θέση "ΠΑΝΩ ΑΛΩΝΙΑ" Δ.Ε Απολλωνίων

2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα << ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ>> (ΕΠΠΕΡΑΑ) με πόρους του Ταμείου Συνοχής και Εθνικούς Πόρους και του οποίου Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 4-12-2012 για ποσό 2.090.658,83€ χωρίς το Φ.Π.Α. της δε 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης υπογράφηκε την 18/6/2016 για ποσό 496.835,50€ με Φ.Π.Α

4. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ήταν έως 6/4/2013 και η τελευταία παράταση που δόθηκε είναι έως 30/9/2014. υποβλήθηκε αίτημα στο ΕΠΠΕΡΑΑ για παράταση, πλην όμως δεν απαντήθηκε. Στη συνέχεια και από 1/1/2016 το έργο πέρασε στο ΠΔΕ και ως εκ τούτου η απόφαση παράτασης ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

5. Με την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, την 18/5/2016, η προθεσμία περαίωσης ορίζεται η 30/6/2016.

6. Με την αρ. 374/2016 απόφαση του Δ.Σ Λευκάδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31/12/2016

7. Με την από 9/12/2016 (αρ. πρωτ.25405) αίτησή του ο ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσμίας έως 31/3/2017, επικαλούμενος το γεγονός ότι συνεχίζετε η απόρριψη απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ στην θέση "ΑΛΥΚΕΣ" με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η περαίωση των εργασιών,

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Την χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου έως 31/3/2017.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι δύο (22) ψήφους, αποφασίζει:**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. έως 31/3/2017.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 84/2017.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**