

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 145/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την διαδικασία της **τηλεδιάσκεψης** (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 6605/11-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη		ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη	
1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	
3	Κατωπόδη Νίκη	3	
4	Τυπάλδος Νικόλαος	4	
5	Σέρβος Κων/νος (αναπλ. Κων. Δρακονταειδή)	5	
6	Γαζής Αναστάσιος	6	
7	Γληγόρης Παναγιώτης (αναπλ. Μαρ. Μαργέλη)	7	
8	Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα	8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 6^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Εισηγητές: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλικών σε αγροτικούς δρόμους στη Δημοτική Ενότητα Συβοτων Δήμου Λευκάδας, και αφορά την ασφαλτόστρωση δύο αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας, μήκους 1.840μ ο πρώτος στη «θέση Άρμενο» και 2.190 μ ο δεύτερος στη θέση «Τράχηλος».

1.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και από Εθνική Δαπάνη . Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 13/11/2019-22941 για ποσό 169.575,91 € ΜΕ Φ.Π.Α.

4. Την υπ' αρ. πρωτ. 2182/ 07-02-2020 αίτηση του αναδόχου.

5. Την 758/ 30-04-2020 προέγκριση της 1^{ης} παράτασης εργασιών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Επειδή από την ημερομηνία σύνταξης της μελέτης - υπογραφής της σύμβασης και μέχρι σήμερα, η υφιστάμενη κατάσταση και των δύο οδών προς κατασκευή είναι έντονα επηρεασμένη από τις καιρικές συνθήκες που μεσολάβησαν με συχνές ρηγματώσεις και λακούβες (κυρίως στη 2η περίπτωση δρόμου στη θέση «Τράχηλος»). Προφανώς, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων χρόνων οι οποίες ήταν αιφνίδιες και ιδιαίτερα έντονες και πολύ μεγάλης διάρκειας, συγκριτικά με το παρελθόν, έχουν επιφέρει τις ανωτέρω ζημιές.

Ενόψει αυτών προτείνεται:

α) εφαρμογή στρώσης υπόβασης μεταβλητού πάχους ώστε να επιτευχθεί η επιπεδοποίηση του οδοστρώματος το οποίο και θα μπορέσει να υποδεχθεί τη στρώση βάσης σταθερού πάχους όπως ορίζεται στη μελέτη .

Οι ανωτέρω επισημάνσεις είναι απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για την τεχνική εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου, για την διασφάλιση των εκτελεσθεισών εργασιών καθώς και για την αρτιότερη και λειτουργικότερη μορφή του όλου έργου.

Για να καλυφθεί λοιπόν η επιπλέον δαπάνη που αφορά την κατασκευή της αναγκαίας στρώσης υπόβασης, μεταβλητού πάχους απαιτείται σύνταξη συγκριτικού πίνακα με ταυτόχρονη έγκριση από το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο το οποίο λόγω της έλευσης της πανδημίας COVID-19 δεν είχε συγκροτηθεί.

Ως εκ τούτου προτείνουμε παράταση εργασιών έως τις 30/06/2020, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω».

Κατά την συζήτηση που ακολούθησε η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα, είπε ότι συμφωνεί με την εισήγηση με την παρατήρηση ότι στη μελέτη δεν υπάρχει στρώσης υπόβασης.

Μετά από την διαλογική συζήτηση η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18,
- τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,
- τις δ/ξεις του Ν.4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, έως τις 30/06/2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 145/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ