

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αρ. 20ης/17 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 294/2017**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17135/31-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Θερμός Ευάγγελος
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Γρηγόρη Ασπασία
19. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
20. Ζουριδάκης Ευτύχιος
21. Καββαδάς Θωμάς
22. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
23. Γληγόρης Κων/νος
24. Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Γαρούφαλος Δημήτριος
2. Κοντομίχης Ευάγγελος
3. Γαζής Πάνος
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Κατωπόδη Ευανθία
6. Βικέντιος Νικόλαος
7. Σκληρός Παναγιώτης
8. Αραβανής Βασίλειος
9. Σκληρός Φίλιππος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 11.
- 12.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

13. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 15.
16. Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέματα Ε.Η.Δ.
- 17.
18. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
19. κατά την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup>, 2<sup>ου</sup> και 4<sup>ου</sup> θέματος
20. Ε.Η.Δ. καθώς και κατά την ψηφοφορία του 1ου
21. θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Απεχώρησε
22. πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
23. Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς ήταν εκτός αιθούσης
24. κατά την ψηφοφορία του 4<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ.
25. Οι Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Σκιαδά-Πετούση
26. Ζωΐτσα, Γρηγόρη Ασπασία, Φρεμεντίτης
27. Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση
28. του 2<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
29. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα αποχώρησε πριν τη
30. συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
- 31.
- 32.
- 33.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 20/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ», αναδόχου εταιρείας «Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.»

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

#### «1. Περιγραφή του αντικειμένου (περιληπτικά).

Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

- Παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Νικήτα, Καλαμιτσίου και Δρυμών, περιλαμβάνοντας την ενεργοποίηση τριών δεξαμενών, την επέκταση 700m του δικτύου κατά μήκος της παραλιακής οδού του Καθίσματος και την αντικατάσταση 150m ενός τμήματος του δικτύου του Αγ. Νικήτα που παρουσιάζει συνεχώς βλάβες
- Αντικατάσταση της στήλης του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος της βόρειας γεώτρησης του Αγ. Νικήτα
- Επέκταση 300m του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή 'Αγ. Μαρίνα' Λευκάδας.

**2. Χρηματοδότηση:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

**3. Μελέτη:** Η μελέτη του υποέργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 136.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

**4. Δημοπρασία:** Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14/06/2016 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η «Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.» με έκπτωση 10,00%. (ποσό 99.512,20€ χωρίς ΦΠΑ).

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 207/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

**5. Συμφωνητικό:** Το αριθμ. 19596/2016 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 26/09/2016 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.» κ. Γεώργιο Βλάχο, για ποσό **122.400,01€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%** (99.512,20€ χωρίς ΦΠΑ και 22.887,81€ για ΦΠΑ)

**6. Προθεσμία:** Αρχική ημερομηνία περαίωσης: 26/12/2016.

- 1η παράταση: 26/03/2017 (Απόφαση Δ.Σ. 51/2017)
- 2η παράταση: 26/05/2017 (Απόφαση Δ.Σ. 158/2017)
- 3η παράταση: 26/07/2017 (Απόφαση Δ.Σ. 251/2017)

**7. 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ:** Με την αρ. 458/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε ούτως ώστε (α) να περιληφθεί η διαφορά λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24% και (β) να προβλεφθεί το απαραίτητο ποσό απολογιστικών εργασιών για την πρόσληψη από τον ανάδοχο ενός αρχαιολόγου για την αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου, σύμφωνα με την απαίτηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλνίας & Λευκάδας, το οποίο ανέρχεται σε 1.500,00€ χωρίς ΦΠΑ. Η διαφορά λόγω αλλαγής ΦΠΑ και οι απολογιστικές εργασίες απορροφούνται από τα απρόβλεπτα, τα οποία απομειώνονται ως συμβατικό ποσό από 12.754,54€ σε 10.452,02€, ήτοι κατά 2.302,52€.

**8. 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:** Το από 23/06/2017 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (που συνοδεύει τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες και υλικά που έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, κρίνονται δε απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, με αρτιότητα και λειτουργικότητα.

#### 8. Ειδικά στοιχεία:

- Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω με σκοπό να συμπεριλάβει ποσότητες εργασιών που δεν μπορούν οικονομικά και τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση επί πλέον δε αυτών, είναι απολύτως αναγκαίες για την συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.
- Η εκτέλεση των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ίδιο ανάδοχο, ο οποίος τον αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη.
- Οι επί ελάσσον δαπάνες δεν ξεπερνούν το όριο του 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του συνόλου των εργασιών και δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο του έργου .
- Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του ποσού του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, και παραμένει στο ποσό των 122.400,0€ (με Φ.Π.Α.), όσο και το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.
- Η τελική δαπάνη διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	136.000,00 €
2	ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	10,00%
3	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	122.400,00 €
4	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ	122.400,00 €
5	Α) Εργασίες	95.482,30€
6	Β) Αναθεωρήσεις	1.727,38€
7	Γ) Απρόβλεπτα	0,00€
8	Δ) Απολογιστικά	1.500,00€
9	Ε) ΦΠΑ 24%	23.690,32€
10	ΣΥΝΟΛΟ	122.400,00 €

- Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας με την αριθμ. **5<sup>η</sup> Πράξη/19-07-2017**.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

την έγκριση του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης πρωτεύοντος δικτύου δυτικού άξονα».

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ», αναδόχου εταιρείας «Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.»

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 294/2017.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**