

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 45ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 371/2019

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 25 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 23622/21-11-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Κατωπόδη Νίκη	2	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3	Βικέντιος Νικόλαος	3	
4	Γαζής Αναστάσιος	4	
5	Μαργέλη Μαρία	5	
6	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	6	
7	Τυπάλδος Νικόλαος	7	
8		8	
9		9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

Τα θέματα 6^ο-7^ο και 8^ο της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 4^ο θέμα και πριν το 5^ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 8^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ», αναδόχου MA.CON. STRUCTION A.E.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Το θέμα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ**1. Περιγραφή του αντικειμένου (περιληπτικά).**

Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

- Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από τη συνολική έκταση του χώρου
- Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του απορριμματικού αναγλύφου
- Κατασκευή έργων στεγανωτικής, τελικής επικάλυψης
- Κατασκευή έργων συλλογής πλευροδιηθημάτων
- Σύστημα συλλογής βιοαερίου
- Έργα διαχείρισης ομβρίων
- Κατασκευή περίφραξης – πύλης εισόδου
- Έργα πρασίνου

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε

3. Μελέτη: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου Μεγανησίου, θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 549.552,41 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

4. Δημοπρασία: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 17/02/2015 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ποσό 209.338,89 € χωρίς ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθμ. 59/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην «ΜΑ CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

5.Συμφωνητικό: Το υπ' αριθμ. 12749/2015 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 18/05/2015 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου «ΜΑ CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Κωνσταντίνου Παπανδρέου, για ποσό **257.486,83 €** με Φ.Π.Α. **23%** (209.338,89 € χωρίς ΦΠΑ και 48.147,94 € για ΦΠΑ)

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Οι κύριοι λόγοι που επιβάλλουν τη σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι οι ακόλουθοι :

- Η εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη στις 18-6-2015, βασίζεται σε μελέτη η οποία συντάχθηκε το 2014. Από το χρόνο σύνταξης της μελέτης (Φεβρουάριος 2014) έως τον Ιούλιο του 2016 ο ΧΥΤΑ εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται για απόρριψη απορριμμάτων, ήτοι για δύο και πλέον έτη συσσωρεύονταν απορρίμματα πλέον αυτών που είχαν προμετρηθεί, με συνέπεια οι ποσότητες των προς αναδιευθέτηση απορριμμάτων να είναι πολλαπλάσιες αυτών του Προϋπολογισμού Μελέτης.

- Η παράταση της παραμονής των ιδιαιτέρως αυξημένων ποσοτήτων απορριμμάτων στο χώρο του ΧΥΤΑ και οι επικρατούσες εποχικές συνθήκες με ασυνήθιστα έντονα καιρικά φαινόμενα (εξαιρετικά ισχυρές βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα κ.τ.λ.), σε συνδυασμό με τη διαρκή και ανεξέλεγκτη απορροή στραγγισμάτων και εδαφικού υλικού προς τα κατάντι σημεία που προκλήθηκαν, έχουν πιθανότατα διαταράξει τη συνοχή και ευστάθεια των απορριμματικών πρυνών καθιστώντας αναγκαίες, πέραν της αναμόχλευσης - εκσκαφής και μετακίνησης αυξημένων ποσοτήτων, τη δημιουργία πρόσθετων επιπέδων εργασίας και την αυξημένη χρήση εδαφικών υλικών.

- Σε συνέχεια των ανωτέρω, το αντικείμενο των εργασιών που απαιτούνται για τον καθαρισμό των πρυνών και την αναδιάταξη των απορριμμάτων σε επιτρεπόμενες κλίσεις, δεν περιορίζεται πλέον σε απλή αναδιευθέτηση και αναμόχλευση απορριμμάτων, από δεδομένα και σταθερά επίπεδα εργασίας, αλλά περιλαμβάνει σημαντικό βαθμό εκσκαφής εδαφών και επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών, προκειμένου να υλοποιηθεί το επιθυμητό απορριμματικό ανάγλυφο.

- Καθώς δε, παρήλθαν πλέον των πέντε ετών από τη σύνταξη της μελέτης του έργου και με δεδομένες τις βλαπτικές συνέπειες που συσσωρεύτηκαν έκτοτε και επειδή οι προαναφερόμενες εργασίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, καθίστανται δε απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιό του.

- Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται στα 209.338,89 € προ Φ.Π.Α.,
- Επίσης στον 1^ο Α.Π.Ε. προβλέπεται αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α. κατά 1.304,99 €, λόγω μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
- Ο ΑΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για την χρήση των επί έλαττον δαπανών.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργα αποκατάστασης, τελικής κάλυψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου – Περιοχή Σχίζα»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ», αναδόχου ΜΑ.СON. STRUCTION Α.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 371/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ