

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 286/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **14917/23-7-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γρηγόρη Ασπασία (Αντιπρόεδρος)
2	Δρακονταειδής Κων/νος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Σέρβος Κων/νος
6	Πολίτης Σπυρίδων
7	Βλάχος Κων/νος
8	Κοντομίχης Ευάγγελος
9	Αρβανίτης Σπυρίδων
10	Κατηφόρης Χρήστος
11	Φίλιππας Γεώργιος
12	Θερμός Ευάγγελος
13	Βλάχος Ευστάθιος
14	Παπαδόπουλος Ανδρέας
15	Γιαννιώτης Οδυσσέας
16	Καρφάκη Μαριάννα
17	Μήτσουρας Πέτρος
18	Σκληρός Φίλιππος
19	Γληγόρης Κων/νος
20	Πετούση-Σκιαδά Ζωή
21	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Γαρυφαλλός Δημήτριος
3	Κούρτης Φίλιππος
4	Κακλαμάνη Αναστασία
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Κατωπόδη Ευανθία
7	Βικέντιος Νικόλαος
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Αραβανής Βασίλειος
10	Ζουριδάκης Ευύχιος
11	Καββαδάς Θωμάς
12	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
13	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
14	
15	
16	
17	
18	Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
19	κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.
20	
21	Προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Γρηγόρη Ασπασία
22	λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Γκογκάκη Γρηγόρη
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν επτά (7) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, ήταν παρών στην έναρξη της Συνεδρίασης και κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-ερωτήσεων και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 15^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 15ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 240.000,00 €»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«**ΓΕΝΙΚΑ:** Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλικών και τσιμεντοστρώσεων σε δρόμους που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Σφακιωτών, Καρυάς και Λευκάδας Δήμου Λευκάδας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ.

ΜΕΛΕΤΗ: Η Μελέτη του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 240.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 276/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη την 19-09-2018 με το σύστημα της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Δρακάτος Λεωνίδα-Στέφανος με μέση έκπτωση 34,57%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 340/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 08-05-2019 για πόσο 157.028,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών του έργου είναι έξι (06) μήνες, δηλαδή μέχρι την 08-11-2019.

1ο ΠΚΤΜΝΕ: Έχει συνταχθεί το 1ο ΠΚΤΜΝΕ για να τιμολογήσει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα έχουμε την νέα τιμή για ισοπέδωση του δρόμου με διαμορφωτήρα καθώς και νέα τιμή για υπόβαση μεταβλητού πάχους που απαιτήθηκαν σε διάφορους δρόμους.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ος} ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 157.028,28 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου να συμπεριλάβει αφενός τις νέες τιμές που αναφέρονται στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και αφετέρου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων. Εγκρίθηκε από το τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων της Π.Ε. Λευκάδας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

1.Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε . Η Έγκριση του ΑΠΕ θεωρείται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου .»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:**

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 240.000,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 286/2019.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ